

気仙沼土木復旧・復興だより

第23号

平成30年9月10日発行
宮城県気仙沼土木事務所



気仙沼大島大橋
舗装工事前の状況

1 災害復旧事業の進捗状況

- 災害復旧事業の着手率は、平成30年8月末現在で箇所数ベースで約99%、事業費ベースで約87%となっています。
- 道路・橋梁施設については、全箇所の約99%に着手し、約82%が完了しています。
- 河川・海岸施設については、全箇所に着手し、約32%が完了しています。
- 港湾施設については、全箇所に着手し、約36%が完了しています。
- 今後も、地権者を始めとします関係者の皆様の御協力をいただきながら、早期完了に向けて、復旧事業の着実な進捗を図ってまいります。

◎箇所数ベース

(単位：箇所)

	全体	事業中	着手率	
			うち完了	
道路・橋梁	123	122	101	99.2%
河川・海岸	53	53	17	100.0%
港湾	11	11	4	100.0%
合計	187	186	122	99.5%

※事業中箇所には、応急工事、調査設計、用地補償を含む

◎事業費ベース

(単位：億円)

	全体	事業中	着手率	
			うち完了	
道路・橋梁	123.8	102.0	12.6	82.4%
河川・海岸	1,976.6	1,727.8	105.7	87.4%
港湾	92.1	90.6	20.9	98.4%
合計	2,192.5	1,920.4	139.2	87.6%

※事業中箇所には、応急工事、調査設計、用地補償を含む

※事業費は、現時点での事業費としている

2 気仙沼市本吉町の中島地区海岸防潮堤が完成しました

中島地区海岸(小泉海岸)については、平成26年度に工事着手した延長800mにわたる海岸防潮堤が平成30年5月に完成しました。完成後は、地元の方々からのご要望をいただき、施設見学会を開催し、完成した防潮堤の上を歩きながら見ていただきました。今後は、離岸堤の復旧工事や景観等に配慮した防潮堤周辺の整備工事を進めてまいります。



見学会記念撮影



TP：東京湾平均海面



見学会の様子

3 気仙沼市鹿折地区の浪板橋周辺の道路を一部切り替えました

県道気仙沼唐桑線と県道大島浪板線を完成時の高さまで上げるため、浪板橋周辺の道路の切り替えを平成30年8月に行いました。

現在は、鹿折川左岸側の盛土工事を行っており、今後は、浪板橋の供用開始に向け、再び道路の切り替えを予定しております。

通行される皆様には、ご不便をおかけいたしますが、御協力をいただきますようお願いいたします。





4 工事が進む災害復旧箇所の状況

[気仙沼市内の主な工事状況]

青野沢川 (気仙沼市唐桑町釜石地内)



只越橋と只越川 (気仙沼市唐桑町只越地内)



浪板橋と鹿折川 (気仙沼市東みなと町地内)



大川 (気仙沼市川口二丁目地内)



神山川 (気仙沼市神山地内)



片浜地区海岸 (気仙沼市片浜地先)



面瀬橋と面瀬川 (気仙沼市松崎片浜地内)



亀山磯草地先海岸 (気仙沼市亀山地先外)



高井浜大向地先海岸 (気仙沼市高井地先)



千岩田地区海岸 (気仙沼市岩月千岩田地先)



最知地区海岸 (気仙沼市最知森合地先)



沖ノ田川 (気仙沼市本吉町野ノ下地内)



大谷地区海岸 (気仙沼市本吉町三島地先)



中島地区海岸 (気仙沼市本吉町中島地内)



津谷川 (気仙沼市本吉町中島地内)





4 工事が進む災害復旧箇所状況

[南三陸町内の主な工事状況]

<p>港川 (南三陸町歌津字港地内)</p> <p>下流側の護岸工が完成 道路の付替えを行います</p>	<p>長須賀地区海岸 (南三陸町歌津字大沼地先)</p> <p>海岸防潮堤を整備中</p>	<p>荒砥地区海岸 (南三陸町志津川字蒲の沢地内)</p> <p>海岸防潮堤を整備中</p>
<p>伊里前川 (南三陸町歌津字伊里前地内)</p> <p>河川堤防を整備中</p>	<p>桜川 (南三陸町志津川字松井田地内外)</p> <p>河川堤防・道路を整備中</p>	<p>水尻川 (南三陸町志津川字大久保地内)</p> <p>河川堤防を整備中</p>
<p>新井田川 (南三陸町志津川字本浜町地内)</p> <p>河川堤防を整備中</p>	<p>八幡川 (南三陸町志津川字汐見町地内)</p> <p>河川堤防を整備中</p>	<p>志津川復興道路 (南三陸町志津川字汐見町地内)</p> <p>道路を整備中</p>
<p>塩入復興道路 (南三陸町志津川字塩入地内)</p> <p>道路を整備中</p>	<p>折立川 (南三陸町志津川地内)</p> <p>河川堤防・樋管を整備中</p>	<p>戸倉地区海岸 (南三陸町戸倉字小涼地先)</p> <p>海岸防潮堤を整備中</p>
<p>水戸辺川 (南三陸町志津川地内)</p> <p>河川堤防を整備中</p>	<p>長清水川 (南三陸町戸倉字長清水地内)</p> <p>河川堤防を整備中</p>	<p>東日本大震災からの復旧工事は、現在64箇所を進めております。河川や海岸では、36箇所盛土へのコンクリート被覆などを進めており、道路は、21箇所橋梁や舗装等を行っております。また、港湾では気仙沼港の岸壁や海岸護岸など7箇所工事を進めております。</p>

5 大島架橋事業の状況

大島架橋事業については、現在、東八幡前地区、浪板地区及び磯草地区の道路改良工事を進めるとともに、平成30年7月に大浦地区から小々汐地区までの舗装工事(約1.8km)、乙姫トンネルの照明工事に着手しました。

今後は、気仙沼大島大橋の橋面舗装や道路情報板の設置等の工事を進め、一日も早い供用開始を目指し事業を進めてまいります。



6 県道清水浜志津川港線 清水橋の架設が完了しました

県道清水浜志津川港線について、平成30年5月に、清水橋(上部工)災害復旧工事の架設が完了しました。

今後は、桜川河川災害復旧工事にあわせて、県道の整備や清水橋の舗装工事等を行い、町道松井田清水線と一体となった事業の効果が早期に発揮できますよう工事を進めてまいります。



※お気付きの点やご意見などがありましたら、何なりとご連絡下さい。
 ※今後とも、皆様のご協力をよろしくお願い致します。

宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム

〒988-0181

宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

TEL: 0226-22-2622

Mail: ksdbk@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ: <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/>