

災害公営住宅の整備状況について

(平成25年10月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成25年10月末時点で21市町、121地区、8,470戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、15市町、42地区、2,431戸について着工し、5市町、10地区、157戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。
<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		工事着手戸数		工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,200戸	2,613戸	81.7%	977戸	30.5%	12戸	0.4%
02 石巻市	4,000戸	1,142戸	28.6%	365戸	9.1%	40戸	1.0%
03 塩竈市	380戸	117戸	30.8%	71戸	18.7%	0戸	
04 気仙沼市	2,200戸	1,346戸	61.2%	0戸		0戸	
05 名取市	752戸	50戸	6.6%	0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	0戸		0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	0戸		0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	666戸	65.9%	238戸	23.6%	0戸	
11 大崎市	170戸	150戸	88.2%	70戸	41.2%	0戸	
12 亶理町	497戸	400戸	80.5%	100戸	20.1%	0戸	
13 山元町	487戸	415戸	85.2%	75戸	15.4%	50戸	10.3%
14 松島町	52戸	40戸	76.9%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	217戸	217戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	0戸	
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	8戸	16.7%	0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	227戸	24.0%	200戸	21.2%	0戸	
21 南三陸町	930戸	204戸	21.9%	84戸	9.0%	0戸	
計	15,773戸	8,470戸		2,431戸		157戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。
 ※仙台市の「計画戸数」については、平成25年11月5日に公表された戸数を記載しています。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	8市町	8市町	11市町	6市町	1市	2市
地区数	23地区	25地区	36地区	31地区	5地区	3地区
戸数	1,801戸	2,320戸	2,088戸	2,106戸	149戸	6戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成25年9月30日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は、前回公表時からの変更点

市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定(年度)	進捗状況
仙台市	01-8 荒井東地区(二期)	101戸	直接建設(市)	H26	工事着手
	01-9 通町地区	142戸	直接建設(市)	H26	工事着手
石巻市	02-10 新蛇田地区	353戸	直接建設(県受託)	H26	設計完了
	02-11 新沼地区【渡波新沼地区】	29戸	直接建設(県受託)	H26	設計完了
	02-12 筒場地区【湊筒場地区】	43戸	直接建設(県受託)	H26	設計完了
	02-18 (雄勝)大須地区	1戸	調整中	H26	設計完了
	02-19 (雄勝)羽板・桑浜地区	3戸	調整中	H27	設計完了
	02-20 不動町二丁目地区	30戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
塩竈市	03-4 浦戸桂島地区(一期)	12戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
	03-5 浦戸桂島地区(二期)	2戸	調整中	H27	設計着手
岩沼市	07-1 玉浦西地区	210戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
東松島市	10-6 赤井地区(川前四番)	38戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	10-7 東矢本駅北地区	307戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
山元町	13-3 新山下駅周辺地区(市街地整備一括発注)	261戸	直接建設(町)	H26~H27	設計着手
	13-4 新坂元駅周辺地区(市街地整備一括発注)	64戸	直接建設(町)	H26~H27	設計着手
利府町	16-1 加瀬地区	25戸	直接建設(町)	H25	工事着手
美里町	19-1 牛飼地区	24戸	直接建設(町)	H25	管理開始
	19-2 中埜地区	6戸	直接建設(町)	H25	管理開始
	19-3 練牛地区	10戸	直接建設(町)	H25	管理開始
南三陸町	21-4 戸倉地区	70戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。