

災害公営住宅の整備状況について

(平成27年6月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成27年6月末時点で21市町、242地区、13,874戸(前月末比▲1戸)において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、212地区、10,859戸(前月末比+349戸)について着工し、21市町、136地区、6,309戸(前月末比+764戸)については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

| 市町名 | 計画戸数 | 事業着手戸数 | | うち、工事着手戸数 | | うち、工事完了戸数 | |
|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 進捗率 | | 進捗率 | | 進捗率 |
| 01 仙台市 | 3,179戸 | 3,179戸 | 100.0% | <u>3,179戸</u> | <u>100.0%</u> | <u>2,475戸</u> | <u>77.9%</u> |
| 02 石巻市 | 4,500戸 | <u>3,359戸</u> | <u>74.6%</u> | <u>2,751戸</u> | <u>61.1%</u> | <u>1,116戸</u> | <u>24.8%</u> |
| 03 塩竈市 | 420戸 | 416戸 | 99.0% | 356戸 | 84.8% | 94戸 | 22.4% |
| 04 気仙沼市 | <u>2,139戸</u> | <u>2,139戸</u> | 100.0% | <u>1,121戸</u> | <u>52.4%</u> | 185戸 | 8.6% |
| 05 名取市 | 716戸 | 420戸 | 58.7% | 92戸 | 12.8% | 42戸 | 5.9% |
| 06 多賀城市 | 532戸 | 532戸 | 100.0% | 482戸 | 90.6% | 160戸 | 30.1% |
| 07 岩沼市 | 210戸 | 210戸 | 100.0% | 210戸 | 100.0% | 210戸 | 100.0% |
| 08 登米市 | 84戸 | 84戸 | 100.0% | 60戸 | 71.4% | 60戸 | 71.4% |
| 09 栗原市 | 15戸 | 15戸 | 100.0% | 15戸 | 100.0% | 15戸 | 100.0% |
| 10 東松島市 | 1,010戸 | <u>831戸</u> | <u>82.3%</u> | <u>648戸</u> | <u>64.2%</u> | 412戸 | 40.8% |
| 11 大崎市 | 170戸 | 170戸 | 100.0% | 170戸 | 100.0% | <u>170戸</u> | <u>100.0%</u> |
| 12 亘理町 | 477戸 | 477戸 | 100.0% | 477戸 | 100.0% | <u>477戸</u> | <u>100.0%</u> |
| 13 山元町 | 484戸 | 417戸 | 86.2% | 364戸 | 75.2% | <u>353戸</u> | <u>72.9%</u> |
| 14 松島町 | 52戸 | 52戸 | 100.0% | 52戸 | 100.0% | <u>52戸</u> | <u>100.0%</u> |
| 15 七ヶ浜町 | 212戸 | 212戸 | 100.0% | 212戸 | 100.0% | 38戸 | 17.9% |
| 16 利府町 | 25戸 | 25戸 | 100.0% | 25戸 | 100.0% | 25戸 | 100.0% |
| 17 大郷町 | 3戸 | 3戸 | 100.0% | 3戸 | 100.0% | 3戸 | 100.0% |
| 18 涌谷町 | 48戸 | 48戸 | 100.0% | 48戸 | 100.0% | 48戸 | 100.0% |
| 19 美里町 | 40戸 | 40戸 | 100.0% | 40戸 | 100.0% | 40戸 | 100.0% |
| 20 女川町 | <u>860戸</u> | <u>507戸</u> | <u>59.0%</u> | <u>248戸</u> | <u>28.8%</u> | 230戸 | 26.7% |
| 21 南三陸町 | 738戸 | 738戸 | 100.0% | 306戸 | 41.5% | 104戸 | 14.1% |
| 計 | <u>15,914戸</u> | <u>13,874戸</u> | <u>87.2%</u> | <u>10,859戸</u> | <u>68.2%</u> | <u>6,309戸</u> | <u>39.6%</u> |

※計画戸数は各市町の供給計画の見直しにより変更になることがあります。

※前月末から変更になった戸数等には下線が引いてあります。

○ 整備手法別整備状況

| | 県受託 | UR買取り | 市町建設 | 民間買取り | 民間借上げ |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 市町数 | 9市町 | 8市町 | 14市町 | 10市町 | 1市 |
| 地区数 | <u>27地区</u> | 38地区 | <u>56地区</u> | <u>132地区</u> | 5地区 |
| 戸数 | <u>2,258戸</u> | <u>3,645戸</u> | <u>2,534戸</u> | <u>5,288戸</u> | 149戸 |

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。