

災害公営住宅の整備状況について

(平成28年7月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成28年7月末時点で21市町、283地区、14,912戸(前月末比+29戸)において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、269地区、14,093戸(前月末比+50戸)について着工し、21市町、227地区、10,726戸(前月末比+224戸)については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,179戸	3,179戸	100.0%	3,179戸	100.0%	3,179戸	100.0%
02 石巻市	4,500戸	<u>3,781戸</u>	<u>84.0%</u>	<u>3,589戸</u>	<u>79.8%</u>	<u>2,646戸</u>	<u>58.8%</u>
03 塩竈市	419戸	419戸	100.0%	390戸	93.1%	150戸	35.8%
04 気仙沼市	2,133戸	2,133戸	100.0%	<u>2,119戸</u>	<u>99.3%</u>	<u>949戸</u>	<u>44.5%</u>
05 名取市	716戸	618戸	86.3%	409戸	57.1%	117戸	16.3%
06 多賀城市	532戸	532戸	100.0%	532戸	100.0%	482戸	90.6%
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	210戸	100.0%
08 登米市	84戸	84戸	100.0%	84戸	100.0%	<u>84戸</u>	<u>100.0%</u>
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	1,001戸	99.1%	831戸	82.3%	<u>831戸</u>	<u>82.3%</u>
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	170戸	100.0%	170戸	100.0%
12 亶理町	477戸	477戸	100.0%	477戸	100.0%	477戸	100.0%
13 山元町	490戸	490戸	100.0%	418戸	85.3%	402戸	82.0%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	52戸	100.0%	52戸	100.0%
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	212戸	100.0%	212戸	100.0%
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	25戸	100.0%
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	48戸	100.0%
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	866戸	<u>685戸</u>	<u>79.1%</u>	552戸	63.7%	294戸	33.9%
21 南三陸町	738戸	738戸	100.0%	738戸	100.0%	340戸	46.1%
計	15,919戸	<u>14,912戸</u>	<u>93.7%</u>	<u>14,093戸</u>	<u>88.5%</u>	<u>10,726戸</u>	<u>67.4%</u>

※計画戸数は各市町の供給計画の見直しにより変更になることがあります。

※前月末から変更になった戸数等には下線が引いてあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	9市町	8市町	15市町	10市町	1市
地区数	27地区	41地区	58地区	<u>163地区</u>	<u>7地区</u>
戸数	2,229戸	3,926戸	2,767戸	<u>5,831戸</u>	<u>159戸</u>

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。