



モニタリングステーションの更新について

平成26年8月7日

東北電力株式会社

モニタリングステーションの更新概要

当社が設置のモニタリングステーション4局(塚浜, 寺間, 江島, 前網)については, 平成26年9月より更新工事を実施予定。

<主な更新機器※> ※更新機器は既設からの仕様変更なし。また, 建物, 鉛遮へい体等は既設を流用。

- ・線量率測定用検出器
 (低線量率用: NaI(Tl)シンチレーション)
 (高線量率用: 電離箱)
- ・気象観測装置(風向・風速計, 雨雪量計 他)
- ・ダストサンプラー

<工事期間(予定)>

- ・平成26年9月～平成27年12月

【工程表】

	平成26年					平成27年				
	8月	9月	10月	11月	12月	8月	9月	10月	11月	12月
塚浜		■		■※						
寺間				■					■※	
江島		■		■※						
前網								■	■※	

■: 気象観測装置 ■: 放射線測定機器

※欠測期間(予定): 約2週間(期間中は代替測定を実施)

1局舎毎に工事実施

