

実施事業の紹介（令和5年度）

令和5年度に発注した工事を紹介します。

令和7年9月末時点

工事名	完成・施工中写真	進捗率	施工場所	工事内容
金洗堰用水路工事		100%	黒川郡大衡村 大瓜地内	水路工(大型フリュームB700×H700)：L=20.80m (大型VS側溝B800×H1100)：66.13m 分土工：N=3箇所 付帯工：一式
荒川堰用水路 (その23) 工事		100%	大崎市三本木 音無地内	用水路工(表面被覆)：L=773.0m 付帯工：一式
尾無堰用水路 (その6) 工事		100%	黒川郡大衡村 大衡地内	水路工(大型フリュームB1.0m×H0.7m~0.8m外) ：L=396.91m 付帯工：一式
牛野貯水池洪水吐 補修工事		100%	黒川郡大衡村 大瓜字牛野 地内	洪水吐工(コンクリート構造物ポリマーセメント補修)：844.0㎡ 土砂吐工(土砂止工新設、管理橋台新設)：一式 斜樋工(階段手摺更新、量水標更新)：一式
牛野貯水池取水 ゲート等補修工事		100%	黒川郡大衡村 大瓜字牛野 地内	取水ゲート(ステンレス製スライドゲート B500× H500 4孔)：N=1基 土砂吐ゲート(ステンレス製スライドゲート B1000× H1000)：N=1基
花川2号貯水池 堤体補修(その1) 工事		100%	加美郡色麻町 王城寺地内	堤体法面補修工：L=17.9m (A=275.4㎡)
苗代堰改修工事		100%	黒川郡大衡村 大衡地内	鋼製起伏堰(ゴム袋体支持式)製作据付：N=1基 (ステンレス製 W8.00m×H1.20m) 下部工(旧躯体一部撤去及び二次コンクリート工) ：一式 操作室改築：一式