




# 中南部下水道事務所(吉田川下流流域下水道)

年月日	歩み(復旧・復興への取り組み、復旧状況)
平成23年 3月 11日	<p data-bbox="306 286 518 324"><u>14:46 地震発生</u></p> <div data-bbox="306 347 890 772"></div> <p data-bbox="491 788 730 824">地震直後の執務室</p> <div data-bbox="901 347 1485 772"></div> <p data-bbox="1077 788 1316 824">地震直後の監視室</p> <div data-bbox="306 862 890 1288"></div> <p data-bbox="462 1303 762 1339">地震直後の水質検査室</p> <div data-bbox="901 862 1485 1288"></div> <p data-bbox="976 1303 1428 1339">マンホール隆起(富谷幹線, 外多数)</p> <div data-bbox="306 1366 890 1792"></div> <p data-bbox="411 1818 813 1854">暖房用地下タンク吸油配管破損</p> <div data-bbox="901 1366 1485 1792"></div> <p data-bbox="1056 1818 1372 1854">流入ゲート電気配管損傷</p>

年 月 日	歩み(復旧・復興への取り組み、復旧状況)
平成23年 4月 3日 ~5日	<p>秋田県・秋田市・大館市支援による管渠1次調査を実施</p> <p>3日 秋田県:4名 大和大衡幹線の調査            4日 秋田県:4名 大和大衡幹線・北部第2幹線の調査            5日 秋田県・秋田市・大館市:12名 北部幹線・大郷幹線・富谷幹線の調査</p>  <p>富谷幹線被災状況調査(秋田県支援)</p>  <p>北部幹線被災状況調査(秋田県支援)</p>  <p>大郷幹線被災状況調査(大館市支援)</p>

年 月 日	歩み(復旧・復興への取り組み、復旧状況)	
平成23年 4月 11日	<p><u>大和浄化センター 給水管応急本工事完了</u> 破損漏水した管理棟への上水給水管が復旧した</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span data-bbox="539 689 719 725">被災漏水状況</span> <span data-bbox="1161 689 1278 725">復旧完了</span> </div>	
6月 30日	<p><u>大郷幹線 人孔蓋応急本工事完了</u> 大和松島線沿いマンホールの蓋ずれにより、道路交通に危険な状況なため応急対応を完了</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span data-bbox="443 1335 815 1370">No.19マンホール蓋ずれ状況</span> <span data-bbox="1166 1335 1283 1370">復旧完了</span> </div>	
	<p><u>大郷幹線他 管渠及び人孔応急工事完了</u> 道路交通に危険な管路の陥没及びMH周辺の陥没をなくすため、仮復旧工事を実施した 大郷幹線: 圧送管路仮復旧 北部第二幹線: 路面仮復旧</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span data-bbox="507 2018 751 2054">大郷幹線陥没状況</span> <span data-bbox="1102 2018 1347 2054">漏水箇所復旧状況</span> </div>	

年 月 日	歩み(復旧・復興への取り組み、復旧状況)
平成24年 9月 28日	<p><b>大和浄化センター外 電気設備災害復旧工事完了</b></p> <p>大和浄化センター: 大和・大衡幹線流入流量計盤及び自家発電設備現場盤基礎傾斜, 流入ゲート設備電気配管損傷, 自家発電設備燃料配管損傷の復旧</p> <p>大郷ポンプ場 : ポンプ場基礎及び引込柱傾斜の復旧</p> <p>海老沢ポンプ場 : 送水流量計水没故障の復旧</p> <p>幹線管路 : 北部幹線第1及び第3流量計引込柱傾斜の復旧</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>大和流入流量計盤基礎傾斜状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>復旧完了</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>大郷ポンプ場基礎傾斜状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>復旧完了</p> </div> </div>

年 月 日	歩み(復旧・復興への取り組み、復旧状況)
平成24年 11月 25日	<p data-bbox="306 136 1203 170">大和浄化センター 下水道施設紹介「下水道ふれあいフェスタ！！」開催</p> <p data-bbox="306 188 1342 259">下水処理施設と役割を楽しく理解してもらうことを目的として「下水道ふれあいフェスタ！！」を開催した</p> <div data-bbox="325 282 911 707">  <p data-bbox="523 719 762 752">下水道施設見学会</p> </div> <div data-bbox="331 804 916 1240">  <p data-bbox="539 1247 746 1281">ステージイベント</p> </div> <div data-bbox="344 1335 932 1760">  <p data-bbox="549 1776 783 1809">ワークショップ開催</p> </div>

年 月 日	歩み(復旧・復興への取り組み、復旧状況)
平成24年 11月 30日	<p data-bbox="306 136 751 170">北部第二幹線外 災害復旧工事完了</p> <p data-bbox="306 188 1318 221">各幹線において破損等が発生したマンホール93箇所及び管渠25箇所が復旧した</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="363 703 901 736">北部幹線 北2-15マンホール段差発生状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="1166 703 1283 736">復旧完了</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="352 1227 919 1261">北部幹線 北2-22マンホール内部クラック状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="1161 1227 1278 1261">復旧完了</p> </div> </div>

年 月 日	歩み(復旧・復興への取り組み、復旧状況)
平成24年 11月 30日	<p><b>大和浄化センター 処理場内災害復旧工事完了</b></p> <p>被災した浄化センター内の道路及び水処理施設管廊目地等が復旧復旧した</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>電気棟北側舗装段差発生状況</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>復旧完了</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>管廊目地漏水状況</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>復旧完了</p> </div> </div>
	<p><b>大和浄化センター 建築機械設備外災害復旧工事完了</b></p> <p>ボイラ設備用油送管, 水質試験室排気ダクト, 場内給水管, 屋根瓦葺きが復旧した</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>水質検査室排気ダクト被災状況</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>復旧完了</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>管理棟屋根瓦被災状況</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>復旧完了</p> </div> </div>