

女川町内山地区災害公営住宅 完成資料

住宅名	内山住宅					
所在地	女川町鷲神浜字内山 1 3 番地 1					
敷地面積	2,274.60 m ²	建築面積	782.05 m ²	延べ面積	892.99 m ²	
住宅概要	整備手法		協議会買取			
	建て方		戸建			
	構造		木造			
	階数		1～2階			
	棟数		12棟			
	タイプ別戸数	2DK	2戸			
		2LDK	4戸			
3DK		4戸				
3LDK		1戸				
4DK		1戸				
計		12戸				
団地全体 12 棟 12 戸						
付属施設						
総工事費	277 百万円	工期	平成 27 年 4 月 ～ 平成 27 年 12 月			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高台移転による風の影響を考慮し建具を極力引戸としている ・ 漁業従事者の生活を想定し、屋根付の屋外スペース・勝手口から台所へ動線を確保 					

外観



外観



内部（DK）



内部（居室）

