

# 短期的事業計画調書

平成 20 年 8 月 29 日 訂正

<b>事業名</b>	広域基幹 白石川河川改修事業	<b>施工地名</b>	白石市、柴田町、大河原町、村田町、蔵王町																																																																																																												
<p><b>今後 10 年間の整備方針及び事業計画</b></p> <p>・近年洪水被害が頻発している支川の平家川を優先し整備を進めることとしている。現在、平家川工区の用地買収を進めており、国道 4 号下流区間について、平成 22 年度までに完了させ、引き続き国道 4 号上流区間の整備を促進する。その後、平成 29 年度より本川及び支川の天津沢川の築堤、河道掘削を進めて行く予定。</p>																																																																																																															
<p><b>当面の整備区間を示した図面等</b></p> <p style="text-align: center;"><u>概 略 平 面 図</u></p>																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0.0km</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">5.0km</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">10.0km</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">15.0km</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">20.0km</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計画流量(m<sup>3</sup>/S)</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">荒川下流2100m<sup>3</sup>/S</td> <td style="text-align: center;">荒川上流2000m<sup>3</sup>/S</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">東北新幹線上流2000m<sup>3</sup>/S</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">流下能力</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">60% 50%</td> </tr> </table>					0.0km	5.0km	10.0km	15.0km	20.0km	計画流量(m <sup>3</sup> /S)	100%	荒川下流2100m <sup>3</sup> /S	荒川上流2000m <sup>3</sup> /S	東北新幹線上流2000m <sup>3</sup> /S		流下能力	50%	100%	75%	75%	60% 50%																																																																																										
	0.0km	5.0km	10.0km	15.0km	20.0km																																																																																																										
計画流量(m <sup>3</sup> /S)	100%	荒川下流2100m <sup>3</sup> /S	荒川上流2000m <sup>3</sup> /S	東北新幹線上流2000m <sup>3</sup> /S																																																																																																											
流下能力	50%	100%	75%	75%	60% 50%																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">白石川</th> <th style="width: 5%;">H 20</th> <th style="width: 5%;">H 21</th> <th style="width: 5%;">H 22</th> <th style="width: 5%;">H 23</th> <th style="width: 5%;">H 24</th> <th style="width: 5%;">H 25</th> <th style="width: 5%;">H 26</th> <th style="width: 5%;">H 27</th> <th style="width: 5%;">H 28</th> <th style="width: 5%;">H 29</th> <th style="width: 5%;">H 30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>白石川(本川)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>本工事 (掘削・築堤・護岸)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>平家川工区</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>本工事 (掘削・築堤・護岸)</td> <td></td><td></td><td style="border: 2px solid red;">H22国道4号 下流完成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="border: 2px solid red;">H28国道4号 上流完成</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>森の川工区</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>本工事 (掘削・築堤・護岸)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>天津沢川工区</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>本工事 (掘削・築堤・護岸)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> <span style="border-bottom: 2px solid black; width: 20px; display: inline-block;"></span> 前回(平成15年)  <span style="border-bottom: 1px solid black; width: 20px; display: inline-block;"></span> 現在(平成20年)         </p>				白石川	H 20	H 21	H 22	H 23	H 24	H 25	H 26	H 27	H 28	H 29	H 30	白石川(本川)												本工事 (掘削・築堤・護岸)												平家川工区												本工事 (掘削・築堤・護岸)			H22国道4号 下流完成					H28国道4号 上流完成				森の川工区												本工事 (掘削・築堤・護岸)												天津沢川工区												本工事 (掘削・築堤・護岸)											
白石川	H 20	H 21	H 22	H 23	H 24	H 25	H 26	H 27	H 28	H 29	H 30																																																																																																				
白石川(本川)																																																																																																															
本工事 (掘削・築堤・護岸)																																																																																																															
平家川工区																																																																																																															
本工事 (掘削・築堤・護岸)			H22国道4号 下流完成					H28国道4号 上流完成																																																																																																							
森の川工区																																																																																																															
本工事 (掘削・築堤・護岸)																																																																																																															
天津沢川工区																																																																																																															
本工事 (掘削・築堤・護岸)																																																																																																															

# 短期的事業計画調書

平成 20 年 8 月 29 日 訂正

